

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contratado	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>2,263,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,263,890.00</b>	<b>7,841,733.20</b>	<b>10,105,623.20</b>	<b>4,327,643.93</b>	<b>5,045,278.79</b>	<b>9,372,922.72</b>	<b>0.00</b>	<b>9,372,922.72</b>	<b>732,700.48</b>
01	0051		Const. Aceras y Contenes en Naranjo			300,300.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	0.00	300,300.00	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	287,000.00	13,300.00
01	0052		Const. de Aceras y Contenes en Mano Pilo			163,590.00	0.00	0.00	0.00	163,590.00	0.00	163,590.00	64,000.00	99,000.00	163,000.00	0.00	163,000.00	590.00
01	0053		Const. de Aceras y Contenes en El Municipi			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	342,990.00	55,000.00	397,990.00	0.00	397,990.00	2,010.00
01	0054		Const. Canaletas Bajada Rio Ozama-La PI			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	140,090.00	350,000.00	490,090.00	0.00	490,090.00	9,910.00
01	0055		Const. Puente en Camaron-La Peguera			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	629,200.00	40,000.00	669,200.00	0.00	669,200.00	230,800.00
01	0056		CONST. ACERAS Y CONTENES CALLE COMPRAVEN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,363.00	1,688,363.00	454,694.00	1,232,766.73	1,687,460.73	0.00	1,687,460.73	902.27
01	0057		CONTS. ACERAS Y CONTENES CALLE LA MAJAGU			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,470.00	1,375,470.00	925,000.00	450,000.00	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	470.00
01	0058		CONTS. ACERAS Y CONTENES CALLE LA MAJAGU			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061,174.20	2,061,174.20	0.00	1,828,512.06	1,828,512.06	0.00	1,828,512.06	232,662.14
01	0059		CONTS. ACERAS Y CONTENES CALLE DIONICIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,363.00	1,108,363.00	500,000.00	595,000.00	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00	13,363.00
01	0060		CONTS. ACERAS Y CONTENES CALLE DIONICIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,363.00	1,608,363.00	984,669.93	395,000.00	1,379,669.93	0.00	1,379,669.93	228,693.07
			<b>Proyecto 02</b>			<b>936,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>936,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>936,117.00</b>	<b>227,952.00</b>	<b>681,905.00</b>	<b>909,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>909,857.00</b>	<b>26,260.00</b>
02	0051		Rep. Caminos Vec. El Pley-Serralles			283,192.00	0.00	0.00	0.00	283,192.00	0.00	283,192.00	149,420.00	130,000.00	279,420.00	0.00	279,420.00	3,772.00
02	0052		Rep. Caminos Vec. en El Corozo			163,600.00	0.00	0.00	0.00	163,600.00	0.00	163,600.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	3,600.00
02	0053		Rep. Caminos Vec. en Angel Vasquez			189,025.00	0.00	0.00	0.00	189,025.00	0.00	189,025.00	4,200.00	170,905.00	175,105.00	0.00	175,105.00	13,920.00
02	0054		Rep. y Encarcho Camino Bajada Rio Ozama-			300,300.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	0.00	300,300.00	74,332.00	221,000.00	295,332.00	0.00	295,332.00	4,968.00
			<b>Proyecto 03</b>			<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>524,000.00</b>	<b>584,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
03	0051		Const. Cancha en La Guazuma			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	60,000.00	524,000.00	584,000.00	0.00	584,000.00	16,000.00
			<b>Proyecto 05</b>			<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>935,111.00</b>	<b>1,535,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,535,111.00</b>	<b>264,889.00</b>
05	0051		Const. Parque en La Placeta ( Inicio)			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100,000.00	252,520.00	352,520.00	0.00	352,520.00	247,480.00
05	0052		Const. Parque Central en El Municipio (			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	500,000.00	682,591.00	1,182,591.00	0.00	1,182,591.00	17,409.00
			<b>Proyecto 15</b>			<b>1,109,941.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,109,941.00</b>	<b>4,261,474.00</b>	<b>5,371,415.00</b>	<b>895,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,063.00</b>	<b>4,476,352.00</b>
15	0051		Const. Cementerio en El Municipio (Inici			809,941.00	0.00	0.00	0.00	809,941.00	0.00	809,941.00	649,668.00	0.00	649,668.00	0.00	649,668.00	160,273.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contratado	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
15	0052		Ampliacion Cementerio en La Guazuma			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	245,395.00	0.00	245,395.00	0.00	245,395.00	54,605.00
15	0053		CONSTRUCCION CEMENTERIO LOS ARROYOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,474.00	4,261,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,474.00
			<b>Proyecto 20</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>581,800.00</b>	<b>17,200.00</b>	<b>599,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
20	0051		REPACACION DE VIVIENDA (FIONA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	581,800.00	17,200.00	599,000.00	0.00	599,000.00	1,000.00
			<b>Proyecto 23</b>			<b>352,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,625.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>652,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462,686.00</b>	<b>462,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462,686.00</b>	<b>189,939.00</b>
23	0051		Instalaciones Electricas en Pekin-La Joy			163,600.00	0.00	0.00	0.00	163,600.00	0.00	163,600.00	0.00	137,986.00	137,986.00	0.00	137,986.00	25,614.00
23	0052		instalaciones Electricas en la Ensenada			189,025.00	0.00	0.00	0.00	189,025.00	0.00	189,025.00	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	189,000.00	25.00
23	0053		INSTACIONES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO (			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	135,700.00	135,700.00	0.00	135,700.00	164,300.00
			<b>Proyecto 24</b>			<b>669,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669,025.00</b>	<b>-58,524.97</b>	<b>610,500.03</b>	<b>476,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,000.00</b>	<b>134,500.03</b>
24	0051		Const. Pozo en Mata de Platano			189,025.00	0.00	0.00	0.00	189,025.00	0.00	189,025.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	74,025.00
24	0052		Const. Pozo en La Guazuma			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00	59,000.00
24	0053		Const. Pozo en El Calvario			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-58,524.97	101,475.03	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	1,475.03
24	0054		Const. Pozo en Santa Lucia			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>7,731,598.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,731,598.00</b>	<b>12,944,682.23</b>	<b>20,676,280.23</b>	<b>7,168,458.93</b>	<b>7,666,180.79</b>	<b>14,834,639.72</b>	<b>0.00</b>	<b>14,834,639.72</b>	<b>5,841,640.51</b>

*Alba L. Acosta*



Preparado por



Revisado por

*Mickia J.P.*



Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7149

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contratado	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>2,263,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,263,890.00</b>	<b>7,841,733.20</b>	<b>10,105,623.20</b>	<b>4,327,643.93</b>	<b>5,045,278.79</b>	<b>9,372,922.72</b>	<b>0.00</b>	<b>9,372,922.72</b>	<b>732,700.48</b>
01	0051		Const. Aceras y Contenes en Naranjo			300,300.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	0.00	300,300.00	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	287,000.00	13,300.00
01	0052		Const. de Aceras y Contenes en Mano Pilo			163,590.00	0.00	0.00	0.00	163,590.00	0.00	163,590.00	64,000.00	99,000.00	163,000.00	0.00	163,000.00	590.00
01	0053		Const. de Aceras y Contenes en El Municipi			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	342,990.00	55,000.00	397,990.00	0.00	397,990.00	2,010.00
01	0054		Const. Canaletas Bajada Rio Ozama-La PI			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	140,090.00	350,000.00	490,090.00	0.00	490,090.00	9,910.00
01	0055		Const. Puente en Camaron-La Peguera			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	629,200.00	40,000.00	669,200.00	0.00	669,200.00	230,800.00
01	0056		CONST. ACERAS Y CONTENES CALLE COMPRAVEN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,363.00	1,688,363.00	454,694.00	1,232,766.73	1,687,460.73	0.00	1,687,460.73	902.27
01	0057		CONTS. ACERAS Y CONTENES CALLE LA MAJAGU			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,470.00	1,375,470.00	925,000.00	450,000.00	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	470.00
01	0058		CONTS. ACERAS Y CONTENES CALLE LA MAJAGU			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061,174.20	2,061,174.20	0.00	1,828,512.06	1,828,512.06	0.00	1,828,512.06	232,662.14
01	0059		CONTS. ACERAS Y CONTENES CALLE DIONICIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,363.00	1,108,363.00	500,000.00	595,000.00	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00	13,363.00
01	0060		CONTS. ACERAS Y CONTENES CALLE DIONICIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,363.00	1,608,363.00	984,669.93	395,000.00	1,379,669.93	0.00	1,379,669.93	228,693.07
			<b>Proyecto 02</b>			<b>936,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>936,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>936,117.00</b>	<b>227,952.00</b>	<b>681,905.00</b>	<b>909,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>909,857.00</b>	<b>26,260.00</b>
02	0051		Rep. Caminos Vec. El Pley-Serralles			283,192.00	0.00	0.00	0.00	283,192.00	0.00	283,192.00	149,420.00	130,000.00	279,420.00	0.00	279,420.00	3,772.00
02	0052		Rep. Caminos Vec. en El Corozo			163,600.00	0.00	0.00	0.00	163,600.00	0.00	163,600.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	3,600.00
02	0053		Rep. Caminos Vec. en Angel Vasquez			189,025.00	0.00	0.00	0.00	189,025.00	0.00	189,025.00	4,200.00	170,905.00	175,105.00	0.00	175,105.00	13,920.00
02	0054		Rep. y Encarcho Camino Bajada Rio Ozama-			300,300.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	0.00	300,300.00	74,332.00	221,000.00	295,332.00	0.00	295,332.00	4,968.00
			<b>Proyecto 03</b>			<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>524,000.00</b>	<b>584,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
03	0051		Const. Cancha en La Guazuma			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	60,000.00	524,000.00	584,000.00	0.00	584,000.00	16,000.00
			<b>Proyecto 05</b>			<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>935,111.00</b>	<b>1,535,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,535,111.00</b>	<b>264,889.00</b>
05	0051		Const. Parque en La Placeta ( Inicio)			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100,000.00	252,520.00	352,520.00	0.00	352,520.00	247,480.00
05	0052		Const. Parque Central en El Municipio (			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	500,000.00	682,591.00	1,182,591.00	0.00	1,182,591.00	17,409.00
			<b>Proyecto 15</b>			<b>1,109,941.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,109,941.00</b>	<b>4,261,474.00</b>	<b>5,371,415.00</b>	<b>895,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,063.00</b>	<b>4,476,352.00</b>
15	0051		Const. Cementerio en El Municipio (Inici			809,941.00	0.00	0.00	0.00	809,941.00	0.00	809,941.00	649,668.00	0.00	649,668.00	0.00	649,668.00	160,273.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contratado	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
15	0052		Ampliacion Cementerio en La Guazuma			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	245,395.00	0.00	245,395.00	0.00	245,395.00	54,605.00
15	0053		CONSTRUCCION CEMENTERIO LOS ARROYOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,474.00	4,261,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,474.00
			<b>Proyecto 20</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>581,800.00</b>	<b>17,200.00</b>	<b>599,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
20	0051		REPACACION DE VIVIENDA (FIONA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	581,800.00	17,200.00	599,000.00	0.00	599,000.00	1,000.00
			<b>Proyecto 23</b>			<b>352,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,625.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>652,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462,686.00</b>	<b>462,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462,686.00</b>	<b>189,939.00</b>
23	0051		Instalaciones Electricas en Pekin-La Joy			163,600.00	0.00	0.00	0.00	163,600.00	0.00	163,600.00	0.00	137,986.00	137,986.00	0.00	137,986.00	25,614.00
23	0052		instalaciones Electricas en la Ensenada			189,025.00	0.00	0.00	0.00	189,025.00	0.00	189,025.00	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	189,000.00	25.00
23	0053		INSTACIONES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO (			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	135,700.00	135,700.00	0.00	135,700.00	164,300.00
			<b>Proyecto 24</b>			<b>669,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669,025.00</b>	<b>-58,524.97</b>	<b>610,500.03</b>	<b>476,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,000.00</b>	<b>134,500.03</b>
24	0051		Const. Pozo en Mata de Platano			189,025.00	0.00	0.00	0.00	189,025.00	0.00	189,025.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	74,025.00
24	0052		Const. Pozo en La Guazuma			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00	59,000.00
24	0053		Const. Pozo en El Calvario			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-58,524.97	101,475.03	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	1,475.03
24	0054		Const. Pozo en Santa Lucia			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>7,731,598.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,731,598.00</b>	<b>12,944,682.23</b>	<b>20,676,280.23</b>	<b>7,168,458.93</b>	<b>7,666,180.79</b>	<b>14,834,639.72</b>	<b>0.00</b>	<b>14,834,639.72</b>	<b>5,841,640.51</b>

*Alba L. Acosta*



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7149

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>2,263,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,263,890.00</b>	<b>7,841,733.20</b>	<b>10,105,623.20</b>	<b>4,327,643.93</b>	<b>5,045,278.79</b>	<b>9,372,922.72</b>	<b>0.00</b>	<b>9,372,922.72</b>	<b>732,700.48</b>
01	0051		Const. Aceras y Contenes en Naranjo			300,300.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	0.00	300,300.00	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	287,000.00	13,300.00
01	0052		Const. de Aceras y Contenes en Mano Pilo			163,590.00	0.00	0.00	0.00	163,590.00	0.00	163,590.00	64,000.00	99,000.00	163,000.00	0.00	163,000.00	590.00
01	0053		Const. de Aceras y Contenes en El Municipi			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	342,990.00	55,000.00	397,990.00	0.00	397,990.00	2,010.00
01	0054		Const. Canaletas Bajada Rio Ozama-La PI			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	140,090.00	350,000.00	490,090.00	0.00	490,090.00	9,910.00
01	0055		Const. Puente en Camaron-La Peguera			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	629,200.00	40,000.00	669,200.00	0.00	669,200.00	230,800.00
01	0056		CONST. ACERAS Y CONTENES CALLE COMPRAVEN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,363.00	1,688,363.00	454,694.00	1,232,766.73	1,687,460.73	0.00	1,687,460.73	902.27
01	0057		CONTS. ACERAS Y CONTENES CALLE LA MAJAGU			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,470.00	1,375,470.00	925,000.00	450,000.00	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	470.00
01	0058		CONTS. ACERAS Y CONTENES CALLE LA MAJAGU			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061,174.20	2,061,174.20	0.00	1,828,512.06	1,828,512.06	0.00	1,828,512.06	232,662.14
01	0059		CONTS. ACERAS Y CONTENES CALLE DIONICIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,363.00	1,108,363.00	500,000.00	595,000.00	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00	13,363.00
01	0060		CONTS. ACERAS Y CONTENES CALLE DIONICIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,363.00	1,608,363.00	984,669.93	395,000.00	1,379,669.93	0.00	1,379,669.93	228,693.07
			<b>Proyecto 02</b>			<b>936,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>936,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>936,117.00</b>	<b>227,952.00</b>	<b>681,905.00</b>	<b>909,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>909,857.00</b>	<b>26,260.00</b>
02	0051		Rep. Caminos Vec. El Pley-Serralles			283,192.00	0.00	0.00	0.00	283,192.00	0.00	283,192.00	149,420.00	130,000.00	279,420.00	0.00	279,420.00	3,772.00
02	0052		Rep. Caminos Vec. en El Corozo			163,600.00	0.00	0.00	0.00	163,600.00	0.00	163,600.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	3,600.00
02	0053		Rep. Caminos Vec. en Angel Vasquez			189,025.00	0.00	0.00	0.00	189,025.00	0.00	189,025.00	4,200.00	170,905.00	175,105.00	0.00	175,105.00	13,920.00
02	0054		Rep. y Encarcho Camino Bajada Rio Ozama-			300,300.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	0.00	300,300.00	74,332.00	221,000.00	295,332.00	0.00	295,332.00	4,968.00
			<b>Proyecto 03</b>			<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>524,000.00</b>	<b>584,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
03	0051		Const. Cancha en La Guazuma			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	60,000.00	524,000.00	584,000.00	0.00	584,000.00	16,000.00
			<b>Proyecto 05</b>			<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>935,111.00</b>	<b>1,535,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,535,111.00</b>	<b>264,889.00</b>
05	0051		Const. Parque en La Placeta ( Inicio)			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100,000.00	252,520.00	352,520.00	0.00	352,520.00	247,480.00
05	0052		Const. Parque Central en El Municipio (			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	500,000.00	682,591.00	1,182,591.00	0.00	1,182,591.00	17,409.00
			<b>Proyecto 15</b>			<b>1,109,941.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,109,941.00</b>	<b>4,261,474.00</b>	<b>5,371,415.00</b>	<b>895,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,063.00</b>	<b>4,476,352.00</b>
15	0051		Const. Cementerio en El Municipio (Inici			809,941.00	0.00	0.00	0.00	809,941.00	0.00	809,941.00	649,668.00	0.00	649,668.00	0.00	649,668.00	160,273.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contratado	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
15	0052		Ampliacion Cementerio en La Guazuma			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	245,395.00	0.00	245,395.00	0.00	245,395.00	54,605.00
15	0053		CONSTRUCCION CEMENTERIO LOS ARROYOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,474.00	4,261,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,474.00
			<b>Proyecto 20</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>581,800.00</b>	<b>17,200.00</b>	<b>599,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
20	0051		REPACACION DE VIVIENDA (FIONA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	581,800.00	17,200.00	599,000.00	0.00	599,000.00	1,000.00
			<b>Proyecto 23</b>			<b>352,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,625.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>652,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462,686.00</b>	<b>462,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462,686.00</b>	<b>189,939.00</b>
23	0051		Instalaciones Electricas en Pekin-La Joy			163,600.00	0.00	0.00	0.00	163,600.00	0.00	163,600.00	0.00	137,986.00	137,986.00	0.00	137,986.00	25,614.00
23	0052		instalaciones Electricas en la Ensenada			189,025.00	0.00	0.00	0.00	189,025.00	0.00	189,025.00	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	189,000.00	25.00
23	0053		INSTACIONES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO (			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	135,700.00	135,700.00	0.00	135,700.00	164,300.00
			<b>Proyecto 24</b>			<b>669,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669,025.00</b>	<b>-58,524.97</b>	<b>610,500.03</b>	<b>476,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,000.00</b>	<b>134,500.03</b>
24	0051		Const. Pozo en Mata de Platano			189,025.00	0.00	0.00	0.00	189,025.00	0.00	189,025.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	74,025.00
24	0052		Const. Pozo en La Guazuma			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00	59,000.00
24	0053		Const. Pozo en El Calvario			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-58,524.97	101,475.03	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	1,475.03
24	0054		Const. Pozo en Santa Lucia			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>7,731,598.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,731,598.00</b>	<b>12,944,682.23</b>	<b>20,676,280.23</b>	<b>7,168,458.93</b>	<b>7,666,180.79</b>	<b>14,834,639.72</b>	<b>0.00</b>	<b>14,834,639.72</b>	<b>5,841,640.51</b>

*Alba L. Acosta*



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)