



Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 del 16/6/2004

Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom. * Tel.: 809-525-0377



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 2022.

Periodo: PRIMER TRIMESTRE (Enero- Marzo 2022)

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	7	47 %
Obras en proceso	2	13%
Obras pendientes	6	40 %
TOTAL	15	100

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2022.

OBRAS	MONTO PRESUPUESTADO RDS	MONTO INVERTIDO RDS	% AVANCE
Pozo Tubular Los Morones	200,000.00	208,000.00	100 %
Pozo Tubular Santa Lucia	200,000.00	315,000.00	100%
Arreglo Camino Angel Vasquez	200,000.00	200,000.00	80 %
Arreglo Camino Colorao	200,000.00	160,000.00	50%
Arreglo Camino y Terminación Puente Camaron	380,000.00	205,000.00	50 %
Arreglo Camino Quija Quieta	155,000.00	155,000.00	100%
Electrificación La Encenada	200,000.00	-	0%
Arreglo Camino Pley Serralles	190,000.00	210,000.00	100%
	1,725,000.00	1,453,000	84%


Lic. Evangelista Sanchez

Coordinadora Presupuesto Participativo

